

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO


LOCAL: BR 163 KM 1084 BAIRRO SCREMIN – MUN. DE NOVO PROGRESSO – PA.

OBJETIVO: ADITIVO DE VIGÊNCIA DE PRAZO.

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Em virtude de alguns fatos venho através desta solicitar providências junto a este órgão para que possamos dar continuidade aos trabalhos de execução dos gabinetes na Câmara Municipal de vereadores, localizada na BR 163 km 1084 no Bairro Scremin, obra com 361,38 m² de área a ser construída. O aditivo de vigência de prazo do Processo nº 0308001/2021 TP e do Contrato nº 001/2021 com a empresa DPV Engenharia e Serviços Ltda, CNPJ 16.828.420/0001-09, se justifica em decorrência do período de pandemia, dificuldades com contratação de mão de obra que afetou a região, além de fortes chuvas neste período do ano, acarretando atrasos na execução das obras pela empresa construtora. A obra encontra-se em fase de conclusão da alvenaria e cobertura e os serviços estão sendo realizados conforme projetos.

Novo Progresso, 07 de fevereiro de 2022.



Eng^o Civil: Arnaldo Leite Morbeck Júnior

CREA-GO 7043/D